

地域再生計画 中間評価

地方創生汚水処理施設整備推進交付金

「自然と歴史と人々が光輝く都市」再生計画

平成31年1月

佐賀県 神埼市

地域再生計画(地方創生活水処理施設整備推進交付金)中間評価調査

都道府県		佐賀県		事業実施主体		神崎市		地域再生計画名		「自然と歴史と人々が光輝く都市」再生計画		
計画期間		平成27年度～平成31年度		評価責任者		神崎市下水道課長						
①地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標	基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	中間目標値の実現状況に関する評価			
		基準年度	年度	年度	中間実績	基準年度	基準年度		中間評価	中間目標値の実現状況に関する評価		
①地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標1	68.4	H25	76.8	H29	73.8	H31	△	汚水処理人口普及率は徐々に向上させているが、公共下水道事業の遅れ及び浄化槽申請件数の伸び悩みにより、中間目標を若干下回っているため、事業のスピードアップが必要。			
	指標2	16.5	H25	17.5	H29	15.7	H31	△	活動日の天候不良及び周知不足による参加人数の減少により目標未達成のため、周知方法の改善が必要。			
	指標3	1,197	H25	1,200	H29	1,025	H31	△	神崎市の魅力の浸透が不十分であると考えられるため、関係課と連携強化が必要。			
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標1											
	指標2											
③事業の進捗状況	事業名	整備量(その他の事業では取組内容)		最終実績		見込み		事業の進捗状況に関する評価				
		計画	中間年度(H29)	中間年度(H29)	最終実績	見込み						
特別措置を運用して行う事業	公共下水道事業	14,914m		6,714m		14,914m		管渠工事の工法変更により事業進捗が遅れているため、事業費の確保に努めコスト削減を進めながら整備を図る。				
	浄化槽(個人設置型)	28基		20基		28基		浄化槽申請件数が伸び悩んでいるため、啓発活動や戸別訪問を強化し申請件数の増加を図る。				
	浄化槽(市町村設置型)	366基		221基		366基		浄化槽申請件数が伸び悩んでいるため、啓発活動や戸別訪問を強化し申請件数の増加を図る。				
④評価方法	なし											
⑤中間評価の公表方法	なし											
⑥計画全体の総合評価	公共下水道事業及び浄化槽事業の担当課において汚水処理人口普及率等の数値のとりまとめを行い、神崎市市長会役員会において第3者の意見を求め評価を実施した。	神崎市ホームページに掲載										
⑦今後の方針等	今後第3者等の意見を取入れながら、関係各課との連携をさらに密に行い、最終目標に向けて鋭意推進していく。	中間目標値には到達していないが、公共下水道事業と浄化槽事業を効率よく一体的に整備していることから、汚水処理人口普及率は徐々に向上しており、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に大きく寄与している。環境保全活動住民参加人数及び観光客数については、よりいっそう関係各課と協力し、マンホールカード等を利用した広報や啓発活動を強化しながら環境美化への意識向上を図る必要がある。										