（改正版）神埼市千代田庁舎利活用スケジュール

資料1

【全体スケジュール】

年度	平成29年度												平成30年度												2019年度（平成31年度）												2020年度（平成32年度）											
項目 ＼ 月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
検討委員会	●		●		●		●●		●		●				●		●		●		●			●	●																							
視察研修							●●																																									
利活用計画の検討			利活用計画の検討																																													
計画策定														発注	利活用計画の策定																																	
改修設計策定																				改修設計の策定																												
整備実施設計																										第1期整備実施設計の策定（農政局使用部分を除く）									法手続														
整備工事																																						発注		第1期整備工事									
運　営																		現状のまま運営																														

年度	2021年度（平成33年度）												2022年度（平成34年度）												2023年度（平成35年度）以降																							
項目 ＼ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所の移転時期による																							
整備実施設計																									第2期整備実施設計の策定									法手続														
整備工事																																						発注		第2期整備工事									
運　営																	神埼市直営																														新運営体制	

【平成30年度検討委員会のスケジュール】

平成30年度											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
文章の検討						平面計画の検討					
●	●		●		●		●			●	●
計画策定業務の発注	運営方針の検討（第2期整備工事完工まで神埼市直営）		利活用計画案の検討		利活用計画案の検討・策定（改修設計案の検討）		改修設計案の検討	住民説明会 パブリックコメント収集		改修設計案の検討	改修設計案の検討・策定